

RESUMO DE TODAS MEDIÇÕES EXECUTADAS

SERVIÇOS PRELIMINARES		Quant. Contratual (1ª Reprogramação)	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	Total	Memória de Cálculo	Executar com Recurso da Prefeitura
Barracão de Obra	m²	146,00	146,00				146,00	Refazer item	146,00
Placa de Obra	m²	15,00	15,00				15,00	Refazer item	15,00
TERRAPLANAGEM									
Serviços Topográficos	m²	37.600,40	33.631,46	3.968,94			37.600,40	7,60 (largura considerada) x 724,0571 (comprimento pavimentado)= 7,60*724,0571= 5.664,5162 m² concluído. 37600,40-5502,8339=	32.097,57
Escavação e carga de material 1ª Categoria.	m³	10.336,77	5.979,23	4.357,54			10.336,77	Somatório de material de base lançado nas Ruas RN - 08, RN - 09, RN - 10, Teodomiro Carneiro e Comandante Antônio. (645,34+644,02+589,93+307,66+752,36)=	2.938,07
Transporte, DMT até 30 Km , via pavimentada	m³/km	213.945,47	20.520,70	175.790,02			196.310,72	2.938,07 m³ (escavação) x 1,20 (empolamento) x 1,80 (DMT de boca fora)=	6.346,23
Escavação e carga de material 1ª Categoria.	m³	1,24	-	1,24			1,24	Consultar Justificativa técnica	-
Transporte em rodovia em leito Natural	m³/km	-	-	-			-	-	-
Transporte, DMT até 30 Km , via pavimentada	m³/km	24,80	-	24,80			24,80	Consultar Justificativa técnica	-
Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana	m³	1,24	-	1,24			1,24	Consultar Justificativa técnica	-
PAVIMENTAÇÃO									
Limpeza da camada vegetal em jazida	m²	7.326,84	474,98	596,63	2.938,07		4.009,68	4009,68 (total executado) - (474,98+596,63(serviço concluídos até TSD.)) = 2938,07 m² de precisam refazer.	2.938,07
Expurgo de jazida	m³	3.663,43	237,49	298,32	1.469,04		2.004,85	Consultar Justificativa técnica	1.469,04
Escavação e carga de material 1ª Categoria.	m³	7.326,84	712,47	359,14	2.938,07		4.009,68	Consultar Justificativa técnica	2.938,07
Transporte em rodovia em leito Natural	m³/km	1.966,42	1.966,42	-	-		1.966,42	Consultar Justificativa técnica	-
Transporte, DMT até 30 Km , via pavimentada	m³/km	153.863,64	10.259,57	12.244,24	61.699,47		84.203,28	Consultar Justificativa técnica	61.699,47
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	37.600,40	3.658,64	1.844,20	15.087,36	7.007,26	27.597,46	5.502,84 (executados nas ruas RN - 07, Joventino Barbosa e João Pires Querido) - 36.409,87 (valor total do contrato)	22.094,620
Base de solo estabilizado	m³	7.326,84	712,47	359,14			1.071,61	Saldo Contratual	-
Imprimação de base	m²	35.667,90	3.466,08	1.747,13			5.213,21	Saldo Contratual	-
Tratamento superficial duplo TSD.	m²	34.701,67	3.369,80	1.698,60			5.068,40	Saldo Contratual	-
Capa Selante.	m²	34.701,67	3.369,80	1.698,60			5.068,40	Saldo Contratual	-